

T á j é k o z t a t ó

Készült a Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. november 26-án tartandó testületi ülésére.

A 2021-2027 közötti Európai Unió források felhasználása

Az előző testületi ülésre készített összefoglaló időpontjától eltelt időszakban a pályázatok előrehaladásában az alábbiak történtek:

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00003 „Élhető települések” Mágocs településközpont közösségi tereinek revitalizációja (támogatás mértéke: 247.831.564,- Ft)

A kivitelezési munkák a Templom téri és Dózsa közti területen is befejeződtek, a szerződések határidőn és költségen belül teljesültek.

A Művelődési Ház felújításához korábban többlettámogatási igény került benyújtásra 73 582 506 Ft összegben, melynek elbírálásáról még nem kaptunk értesítést, a kivitelező Webépker Kft.-vel megkötött feltételes hatályú szerződés van érvényben. A vállalkozó tájékoztatása szerint még tartja az ajánlatát.

A Nemzeti Fejlesztési Központtól írásban tájékoztatást kértünk a többlettámogatási igényünk várható elbírálásáról, választ még nem kaptunk. Amennyiben igényünket elutasítják, akkor a pályázat befejezése érdekében a műszaki tartalmat meg kell változtatni és új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek többletköltsége az önkormányzatot terheli.

TOP PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00002 „Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson” (támogatás mértéke 400.000.000,- Ft)

Az ipari csarnok és az infrastruktúra engedélyezési tervei korábban elkészültek. A szükséges építési engedélyeket a hatóságok kiadták (csarnok építési engedély, út létesítési engedély, víz és csatorna létesítési engedély). Az engedélyek alapján az infrastruktúra kiviteli terve elkészült, a csarnok kiviteli terve kiegészítésre szorul, a munkák készülnek.

Az kiviteli tervek lezárása után, a tervezői költségbecslések ismeretében, testületi döntést követően megindítható a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására.

A pályázat részét képezi a Településterv elkészítése is. A társadalmi és hatósági egyeztetések lezárultak, az erről készült előterjesztés külön napirendben kerül megtárgyalásra az előző havi testületi ülésen. Az állami főépítész által a záró vélemény elkészítése folyamatban van, elkészülte után a terv testületi jóváhagyására és hatályba léptetésére kerülhet sor.

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00048 „Élhető települések” Belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kialakítása Mágocson (támogatás mértéke: 100.000.000,- Ft)

A 2024. szeptember 17-án tartott testületi ülésen a képviselő-testület eredményessé nyilvánította a közbeszerzési eljárást, kiválasztotta a kivitelező céget, akikkel a szerződés megköthető.

A közbeszerzés nyertesei:

1. rész (Petőfi utca, Széchenyi utca) kivitelezésére a G-Plan Építő Kft. nettó 35.517.095,- Ft összegű ajánlata,
2. rész (Árpád utca, József A. utca, Deák utca) kivitelezésére a Kaposvölgyi Víz Társulat nettó 25.739.021,- Ft összegű ajánlata,
3. rész (Gagarin utca) kivitelezésére a Kaposvölgyi Víz Társulat nettó 15.599.969,- Ft összegű ajánlata

a legkedvezőbb. A három rész ajánlati árainak összege nettó 76.856.085,- Ft, mely 9.367.152,- Ft összeggel meghaladja a pályázati forrás mértékét.

Az Árpád utca, József A. utca, Deák utca (közbeszerzés 2. rész) és a Gagarin utca (közbeszerzés 3. rész) kivitelezési munkáinak költsége pályázati forrásból biztosított, így a vállalkozási szerződést a Kaposvölgyi Víz Társulattal megkötöttük 2024.10.21-én. A munkaterület átadása 2024.10.31-én megtörtént és a kivitelezési munkák megindultak a József Attila utcában.

A Petőfi utca és Széchenyi utca (közbeszerzés 1. rész) esetében a hiányzó nettó 9.367.152,-Ft összeget Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2024 (X.29.) számú határozatával saját forrásból biztosította, így a nyertes vállalkozóval a szerződés 2024.11.11-én megkötésre került, egyidejűleg többlettámogatási igényt nyújtottunk be az irányító hatósághoz. A műszaki ellenőr a munkaterület átadást 2024.11.25. napjára kitűzte. A kivitelezési munkákat 6 hónapon belül kell elvégezni a munkaterület átadástól számítva.

A vállalkozó előzetes tájékoztatása szerint a tárgyi munkát csak a jövő év folyamán kezdik el.

Határozati javaslat:

- A Képviselő-testület a pályázatok állásáról készített beszámolót tudomásul veszi

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Morvay Klaudia polgármester

Mágocs, 2024.11.21.

dr. Morvay Klaudia
polgármester